

## KALENDORINIS TREČIO KVIETIMO RENOVACIJOS DARBŲ GRAFIKAS

Iki 2016.09.28	Visos informacijos sukėlimas į tinklapį. Renovacijos sąlygų išsiaiškinimas su BETA, Aplinkos Ministerija, banku ir t.t.	<b>Jurbarko rajono savivaldybė UAB „Jurbarko komunalininkas“</b>
Iki 2016.09.28 17 val.	Susirinkimas	<b>BETA, Jurbarko rajono savivaldybė, UAB „Jurbarko komunalininkas“</b>
Iki 2016.10.10	Butų savininkų apsisprendimas dėl dalyvavimo renovacijoje. Konsultavimasis, susirinkimų prašymų pateikimas.	<b>Butų savininkai</b> iki nurodytos datos pateikia prašymus dėl susirinkimų organizavimo (jeigu to pageidauja 1/4 butų savininkų)
Iki 2016.11.07	Protokolų dėl investicinių planų rengimo pristatymas. Susirinkimų pravedimas, kitų reikalavimų išsiaiškinimas.	<b>Bendrijų pirmininkai, butų savininkai, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Jurbarko rajono savivaldybė, BETA</b>
Iki 2016.11.11	Atranka ir paraiškų pateikimas BETA'į (7 namai).	<b>Jurbarko rajono savivaldybė</b>
Vėliausiai Iki 2016.12.01	Gavus iš BETA atsakymą IP rengėjų pirkimo konkurso paskelbimas (jeigu bus patvirtintas projekto rengimo aprašas).	<b>Jurbarko rajono savivaldybė, BETA</b>
Iki 2016.12.12	Sutarties su IP rengėju pasirašymas	<b>Jurbarko rajono savivaldybė</b>
Vėliausiai Iki 2017.02.15	IP parengimas ir pristatymas butų savininkams	<b>IP rengėjai, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Jurbarko rajono savivaldybė</b>
Iki 2017.02.23	IP tikslinimas, derinimas ir pateikimas BETA'į derinimui.	<b>IP rengėjai, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Jurbarko rajono savivaldybė</b>
Iki 2017.03.31	Gavus iš BETA'os suderintus IP, butų savininkų pritarimas IP (susirinkimai), dokumentų pateikimas bankui dėl finansavimo	<b>UAB „Jurbarko komunalininkas“, BETA, Butų savininkai</b>
Iki 2017.04.15	Gavus banko pritarimą dėl finansavimo vykdomas projektavimo ir statybos darbų pirkimas per CPO	<b>UAB „Jurbarko komunalininkas“, Šiaulių bankas, CPO LT</b>
Vėliausiai Iki 2017.05.01	Pasirašoma sutartis su Rangovu, pradedami projektavimo darbai.	<b>UAB „Jurbarko komunalininkas“, Rangovas</b>
Iki 2017.07.01	Pateikiamas suderintas su butų savininkais ir Užsakovu techninis darbo projektas	<b>Rangovas, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Butų savininkai</b>

Iki 2017.07.15	Statybos leidimo gavimas ir darbų pradžia prie namų	<b>Rangovas, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Jurbarko rajono savivaldybė</b>
Vėliausiai Iki 2017.10.15	Užbaigti šildymo sistemų atnaujinimą	<b>Rangovas, UAB „Jurbarko komunalininkas“</b>
Iki 2017.12.31	Užbaigti pastatų renovaciją	<b>Rangovas, UAB „Jurbarko komunalininkas“, Statybos inspekcija.</b>